

6、验收（检测）结果

6.1 工程量测量核实

表 6-1 项目工程实地测量、核实结果

序号	名称	单位	合同工程量长度	实测工程量长度	备注
1	东北农业生产路	m	1600.0	1658.0	5m 宽，共 8290 m’
2	村东头生产路	m	550.0	558.0	4.5m 宽，共 2511 m’
3	村西南生产路	m	720.0	700.0	4m 宽，共 2800 m’

6.2 工程质量

表 6-2 钻芯法检测道路水泥混凝土厚度结果

顺次	项目名称	检测部位	设计值(mm)	允许偏差 (mm)	实测值(mm)	结论
1	东北农业生产路	混凝土面层	180	-10	177	合格
2		混凝土面层	180	-10	185	合格
3		混凝土面层	180	-10	182	合格
4		混凝土面层	180	-10	179	合格
5		混凝土面层	180	-10	180	合格

次	项目名称	检测部位	设计值(mm)	允许偏差 (mm)	实测值(mm)	结论
5	村西南生产路	混凝土面层	180	-10	200	合格
7		混凝土面层	180	-10	183	合格
3		混凝土面层	180	-10	186	合格
9	村东头生产路	混凝土面层	180	-10	181	合格
0		混凝土面层	180	-10	178	合格

表 6-3 钻芯法检测道路水泥混凝土强度结果

项目名称	检测部位	设计厚度 (mm)	设计强度 (MPa)	实测强度 (MPa)	质量标准
东北农业生产路	混凝土面层	180	C25	28.7	满足设计要求
	混凝土面层	180	C25	27.9	满足设计要求
	混凝土面层	180	C25	28.0	满足设计要求
	混凝土面层	180	C25	27.6	满足设计要求
	混凝土面层	180	C25	28.3	满足设计要求

项目名称	检测部位	设计厚度 (mm)	设计强度 (MPa)	实测强度 (MPa)	质量标准
村西南生产路	混凝土面层	180	C25	29.0	满足设计要求
	混凝土面层	180	C25	28.7	满足设计要求
	混凝土面层	180	C25	28.9	满足设计要求
村东头生产路	混凝土面层	180	C25	26.9	满足设计要求
	混凝土面层	180	C25	27.8	满足设计要求

7、验收结论

- 1、经现场检测核实、随机抽查验收，该项目已按计划完成建设任务且符合设计及变更的要求。
- 2、经综合评定，该项目工程质量合格。