

# 工程监理意见书

2024 年 11 月 21 日

单位：元

|               |                                                                                                                                                                               |               |                                                                                                                    |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目名称          | 温县 C188 单庄南新蟒河桥改建工程                                                                                                                                                           |               |                                                                                                                    |
| 施工单位          | 炬阳建设集团有限公司                                                                                                                                                                    |               |                                                                                                                    |
| 合同金额          | 7335859.02                                                                                                                                                                    | 采购项目编号        | 温财招标采购 2024-16 号                                                                                                   |
| 中标工程量         | 桥梁全长 190.92 米，桥宽 8 米。上部结构采用 9×20m 装配式预应力混凝土简支空心板，下部结构采用柱式墩台、钻孔灌注桩基础，桥宽净 7.0m+2×0.5m 护栏。本项目桩基数量：20 根；立柱数量：16 根；系梁数量：1 个；盖梁数量：10 个。北侧引线路基宽度 5 米，长 62.1 米，南侧引线路基宽度 4 米，长 88.1 米。 |               |                                                                                                                    |
| 工程量变更追加（后附资料） |                                                                                                                                                                               |               |                                                                                                                    |
| 工程量变更减少       |                                                                                                                                                                               |               |                                                                                                                    |
| 目前已完成工程量      | 已完成总工程量的 39%                                                                                                                                                                  |               |                                                                                                                    |
| 监理单位认定完成工程进度  | 已完成总工程量的 39%                                                                                                                                                                  |               |                                                                                                                    |
| 监理工程师签字和盖章    | 张高中                                                                                                                                                                           | 单位项目负责人签字     |                               |
| 监理单位对工程质量评价   | 单位意见：<br>                                                                                  | 项目单位对工程完成情况意见 | 单位意见：<br><br>单位盖章：08250028148 |