

中间支付申请书

(编号:)

项目名称: 温县C188单庄南新蟒河桥改建工程 合同号: 施工单位: 矩阳建设集团有限公司

致总监理工程师 张高中 先生:

兹申请支付 温县C188单庄南新蟒河桥改建工程, 2025 年 1-2 月份 完成进度计量款
捌拾叁万壹仟叁佰肆拾玖元 (¥831349) 元作为本期的付款。

承包人: 林林 日期: 2025.03.17

项目号	证书编号	申请付款数	总监理工程师审核数	业主核准数
支付	100章	80000.00	80000.00	80000
	200章			
	300章			
	400章	959186.00	959186.00	959186
	500章			
	600章			
	700章			
	800章			
	900章			
	工程变更			
	材料预付款			
	动员预付款			
	合计	1039186	1039186.00	1039186
扣回	本次进度款20%	207837	207837.00	207837
	质保金3%			
本期支付合计		831349	831349.00	831349
总监理工程师: 张高中 业主代表: 张立 温县蟒河桥梁改建工程 2025年03月18日 2025年3月24日 监理单位: 矩阳建设集团有限公司				

本证书一式六份, 签发后, 业主二份, 合同监理工程师一份, 总监理工程师一份, 承包商一份。

工程监理意见书

2025 年 3 月 18 日

单位：元

项目名称	温县 C188 单庄南新蟒河桥改建工程		
施工单位	炬阳建设集团有限公司		
合同金额	7335859.02	采购项目编号	温财招标采购 2024-16 号
中标工程量	桥梁全长 190.92 米，桥宽 8 米。上部结构采用 9×20m 装配式预应力混凝土简支空心板，下部结构采用柱式墩台、钻孔灌注桩基础，桥宽净 7.0m+2×0.5m 护栏。本项目桩基数量：20 根；立柱数量：16 根；系梁数量：1 个；盖梁数量：10 个。北侧引线路基宽度 5 米，长 62.1 米，南侧引线路基宽度 4 米，长 88.1 米。		
工程量变更 追加（后附 资料）			
工程量变更 减少			
目前已完成 工程量	已完成总工程量的 83.13%		
监理单位认 定完成工程 进度	已完成总工程量的 83.13%		
监理工程师 签字和盖章	张高中	单位项目负责人 签字	
监理单位对 工程质量 评价	单位意见： 	项目单位对工程 完成情况意见	单位意见： 
	单位盖章		单位盖章：

温县 C188 单庄南新蟒河桥改建工程

中间支付证书

(第 2025-XMZF-02 号)

致 温县公路事业发展中心:

根据合同条款和有关规定, 温县 C188 单庄南新蟒河桥改建工程 项目承包商 炬阳建设集团有限公司 提交的 2025 年 3 月份中间支付申请书, 已经监理工程师和业主代表审查, 请予支付人民币总金额 捌拾叁万壹仟叁佰肆拾玖 元整, (¥831349.00) 作为本期的全部付款。


谨启:

总监理工程师:



2025 年 05 月 18 日

业 主:



2025 年 03 月 24 日