

温县 Y010 盐东村新蟒河桥改建工程

支付证书
第 1 号

温县公路事业发展中心:

根据合同条款和有关规定, 温县 Y010 盐东村新蟒河桥改建工程
项目 宇大建设有限公司 (施工单位) 提交的 01 号付款申请, 经监
理工程师和业主代表批准, 请予支付总金额为 贰佰叁拾柒仟叁佰壹拾贰元捌角玖分
(¥ 227312.86 元人民币) 作为本期的全部付
款。

总监理工程师:

日

期: 2025.04.15

业


主:

日

期:

附件: 付款申请


注: 本证书一式五份, 签发后业主三份, 监理单位、施工单位各一份。



工程监理意见书

2025 年 04 月 15 日

单位：元

项目名称	温县 Y010 盐东村北新蟒河桥改建工程		
施工单位	宇大建设有限公司		
合同金额	7137688.99	采购项目编号	温财招标采购 2024- 33 号
中标工程量	桥梁全长 208.92 米，桥宽 8 米。上部结构采用 10×20m 装配式预应力混凝土简支空心板，下部结构采用柱式墩柱式墩台、钻孔灌注桩基础，桥宽净 7.0m+2×0.5m 护栏。本项目桩基数量：22 根；立柱数量：18 根；盖梁数量：11 个。		
工程量变更追加（后附资料）			
工程量变更减少			
目前已完成工程量	已完成总工程量的 38.7%		
监理单位认定完成工程进度	已完成总工程量的 38.7%		
监理工程师签字和盖章	王文娟	单位项目负责人签字	马珠
监理单位对工程质量评价	单位意见：  单位盖章理部	项目单位对工程完成情况意见	单位意见：  单位盖章：

付款申请

(编号:)

A—I—13

项目名称: 温县Y010盐东村新桥河桥改建工程

施工单位: 宇大建设有限公司

致(总监理工程师): 王文娟

兹申请支付下列工程款项 2207312.86 元, 贰佰贰拾万零柒仟叁佰壹拾贰元捌角陆分人民币。

承包商: 宇大建设有限公司

日期: 2025.04.15

项目号	工程名称	计量申报表 编号	申请付款额 (元)	总监理工程师 审核数(元)	业主代表审核 数(元)	累计(元)
100	总 则					
200	路基工程		126927.96	126927.96	126927.96	
300	路面工程					
400	桥涵工程		2632213.12	2632213.12	2632213.12	
500	隧道工程					
600	安全设施					
700	绿化及环境保护					
暂定金额	工程变更					
	索 赔					
动员预付款						
材料预付款						
合计			2759141.08	2759141.08	2759141.08	
扣除	进度款20%		551828.22	551828.22		
付款额			2207312.86	2207312.86		
总监理工程师: <u>王文娟</u>					日期: <u>2025.04.15</u>	
业主代表: <u>王</u>					日期: <u>2025.4.16</u>	

由承包商呈报五份, 经核定后业主三份, 监理一份, 承包商一份。