



2025 年孟州市衔接资金项目竣工验收报告

项目名称		2025 年孟州市城伯镇子昌村仓储项目		建设地点	城伯镇子昌村
计划开工日期		2025 年 3 月 10 日	计划竣工日期	2025 年 6 月 17 日	
实际开工日期		2025 年 3 月 10 日	实际竣工日期	2025 年 5 月 10 日	
主要建设内容		新建一座 1050 平方米钢结构仓储，建筑层数：一层，建筑高度：屋脊高度 8.7m，檐口高度 7m，结构形式：轻钢结构。			
项目实施完成情况及竣工验收意见		工程已完工，质量合格，满足使用要求。具体工程量详见实测实量表。			
相关单位确认意见	建设单位	孟州市城伯镇人民政府 			
	施工单位	河南筑水建设有限公司 			
	项目所在村 (或受益或使用单位)	孟州市城伯镇子昌村村民委员会 			
	监理单位	河南海纳建设管理有限公司 			
	孟州市农业农村局 (项目第三方验收单位)	荣泰工程管理咨询有限公司 			
备注					

2025 年孟州市衔接资金项目验收综合意见表

项目名称	2025 年孟州市城伯镇子昌村仓储项目		建设地点	城伯镇子昌村
项目概况	建设单位	孟州市城伯镇人民政府	项目负责人	苏磊
	施工单位	河南筑水建设有限公司	项目负责人	刘志强
	监理单位	河南海纳建设管理有限公司	项目负责人	张强
	主要建设内容	新建一座 1050 平方米钢结构仓储，建筑层数：一层，建筑高度：屋脊高度 8.7m，檐口高度 7m，结构形式：轻钢结构。		
	合同金额（元）	1078680.00 元	合同工期	2025.3.10-2025.6.17
项目开完工时间		2025.3.10-2025.5.10	验收日期	2025.6.21
参验单位意见	施工单位意见	项目负责人：刘志强		
	监理单位意见	项目负责人：王为强		
	项目所在村（受益单位或使用单位）意见	项目负责人：侯竹林		
	项目所在乡镇意见	项目负责人：苏磊		
孟州市农业农村局 （项目第三方验收单位）意见		现场复核，实际施工量与招标工程量存在差异， 结算时须核减标“*”项工程量。		
备注		变更情况：有 ☒ 无 ☐ 签证情况：有 ☐ 无 ☐ 其他：		