

温县招贤乡人民政府2025年度温县招贤乡四大怀药初加工项目

结算审查报告

中金审字[2025]第12号

- 1、温县招贤乡四大怀药初加工项目(含价差)，送审金额3501022.93元，审定金额3488417.62元，审减金额12605.31元，审减率0.36%；
- 1.1、初加工项目-土建(含价差)，送审金额1313702.91元，审定金额1303646.66元，审减金额10056.25元，审减率0.77%；
- 1) 删除平整场地，审减金额2395.17元；
- 2) 安全文明施工费，送审基数17459.52，审定基数17029.83，审减金额429.69元；
- 3) 综合脚手架，送审工程量953.86m²，审定工程量638.04m²，审减金额5918.47元；
- 4) 规费，送审基数21597.5，审定基数21114.91，审减金额482.59元；
- 5) 增值税，送审基数1205232.03，审定基数1196006.11，审减金额830.33元；
- 1.2、初加工项目-安装(含价差)，送审金额30806.41元，审定金额29416.47元，审减金额1389.94元，审减率4.51%；
- 1) 镀锌钢管（镀锌钢管公称直径50mm以内、镀锌钢管接头管件DN50），送审工程量20.92m，审定工程量9m，审减金额926.78元；
- 2) 删除电缆保护管（塑料管直径≤100mm），审减金额255.15元；
- 3) 安全文明施工费，送审基数582.22，审定基数541.7，审减金额40.52元；
- 4) 规费，送审基数757.61，审定基数704.89，审减金额52.72元；
- 5) 增值税，送审基数28262.76，审定基数26987.59，审减金额114.77元；
- 1.3、初加工项目-钢结构(含价差)，送审金额2156513.61元，审定金额2155354.49元，审减金额1159.12元，审减率0.05%；
- 1) 删除大型机械设备进出场及安拆，审减金额1063.41元；
- 2) 增值税，送审基数1978452.85，审定基数1977389.44，审减金额95.71元；
- 3、签证(含价差)，送审金额28295.96元，审定金额10830.36元，审减金额17465.6元，审减率61.72%；
- 3.1、施工签证单01(含价差)，送审金额10654.77元，审定金额9244.64元，审减金额1410.13元，审减率13.23%；
- 1) 镀锌钢管（镀锌钢管公称直径40mm以内、镀锌钢管接头管件DN40），送审工程量90m，审定工程量78m，审减金额818.88元；
- 2) 镀锌钢管（镀锌钢管公称直径25mm以内、镀锌钢管接头管件DN25），送审工程量60m，审定工程量55.6m，审减金额188.28元；
- 3) 安全文明施工费，送审基数382.92，审定基数338.75，审减金额44.17元；
- 4) 其他措施费（费率类），审减金额184.92元；
- 5) 规费，送审基数498.18，审定基数440.73，审减金额57.45元；
- 6) 增值税，送审基数9775.02，审定基数8481.32，审减金额116.43元；
- 3.2、施工签证单02(含价差)，送审金额17641.19元，审定金额1585.72元，审减金额16055.47元，审减率91.01%；
- 1) 钢檩条，送审工程量3.1t，审定工程量0.28t，审减金额14306.22元；
- 2) 安全文明施工费，送审基数169.57，审定基数15.32，审减金额154.25元；
- 3) 其他措施费（费率类），审减金额78.04元；
- 4) 规费，送审基数210.27，审定基数18.99，审减金额191.28元；
- 5) 增值税，送审基数16184.58，审定基数1454.79，审减金额1325.68元；

六. 审查结果

“温县招贤乡人民政府2025年度温县招贤乡四大怀药初加工项目”竣工结算价：

送审金额	3529318.89元
审定金额	3499247.98元
审增减金额	-30070.91元

七. 报告附表

- 附表1：结算审核签署（定案）表
- 附表2：单项工程结算审核对比表
- 附表3：单位工程结算审核对比表
- 附表4：分部分项结算清单审核对比表

温县招贤乡人民政府2025年度温县招贤乡四大怀药初加工项目

结算审查报告

中鑫审计[2025]第02号

附表5：措施项目清单审核对比表


附表6：其他项目清单审核对比表

八、说明事项

- (一) 全部资料的真实性、完整性由资料提供方负责。
- (二) 工程结算书及资料为提供的施工图纸、竣工图纸、签证及变更联系单。
- (三) 本结算书结果经建设单位、施工单位共同确认，其中部分有争议的款项已协商解决。



中鑫审计工程管理有限公司



审核人



审定人

2025年7月22日

结算审核签署表

金额单位：元

工程名称	温县招贤乡人民政府2025年度温县招贤乡四大怀药初加工项目		工程地址	温县招贤乡			
发包人单位	温县招贤乡人民政府		承包人单位	河南正扬建设工程有限公司			
委托合同书编号	/		审定日期	2025年7月23日			
报审结算造价	3529318.89		调整金额（+、—）	-30070.91			
审定结算造价	大写	叁佰肆拾玖万玖仟贰佰肆拾柒元玖角捌分	小写	3499247.98			
委托单位 （公章）  负责人签字 <i>李阳</i> 2025年7月23日		建设单位 （公章）  负责人签字 <i>李阳</i> 2025年7月23日		施工单位 （公章）  负责人签字 <i>杨波</i> 2025年7月23日		审核单位 （公章）  负责人签字 <i>戚忠林</i> 2025年7月23日	