


开工报告

工程名称	2025年温县张羌街道南张羌村污水管网项	工程造价	1015948.32元
计划工作天	45天	工程地点	温县张羌街道南张羌村
计划开工日期	2025年10月9日	计划竣工日期	2025年11月22日
序号	工程开工条件	具备情况	
1	合同或协议书签字情况	已签订	
2	工程项目是否列入计划	已列入计划	
3	设计交底施工图会审情况	已会审	
4	施工组织设计或施工方案批准交底情况	已审批	
5	施工图预算编制情况	已编制	
6	施工机械落实情况	机械设备准备齐全	
7	主要材料供应情况	材料已到位	
8	现场管理人员到位情况	已到位	
9	劳动力落实情况	已落实到位	
10	施工现场道路、水电通讯等条件	已落实到位	
该工程温县张羌街道办事处投资建设，河南建硕工程咨询有限公司（监理单位），河南丰畅建筑工程有限公司施工总承包（施工单位），郑州德敬工程咨询有限公司（设计单位）。			
审批意见：  总监理工程师：陈航 （建设单位负责人）		申报单位：  施工单位负责人：李学军 2025年10月9日	

工程监理意见书

2025年 10月 20日 单位：元

项目名称	2025 年温县张羌街道南张羌村污水管网项目		
施工单位	河南丰畅建筑工程有限公司		
合同金额	1015948.32 元	采购项目编号	温财磋商采购-2025-04号
中标工程量	铺设污水管网 4150 米，恢复路面 2235.3 平方米（C25），厚 15 厘米。		
工程量变更 追加（后附 资料）	无		
工程量变更 减少	无		
目前已完成 工程量	已完成 90%		
监理单位认 定完成工程 进度	进度已达到 90%		
监理工程师 签字和盖章		单位项目负责人 签字	
监理单位对 工程质量 评价	单位意见：  单位盖章：	项目单位对工程 完成情况意见	单位意见：  单位盖章：

工程款支付报审表（工程进度验收表）

工程名称：2025年温县张羌街道南张羌村污水管网项目 致：河南建硕工程咨询有限公司（项目监理机构） 根据施工合同约定，我方已完成90%工作，建设单位应在2025年10月31日前支付工程款共计（大写）捌拾壹万元整（小写：810000.00元），请予以审核。 河南建硕工程咨询有限公司 施工单位（盖章） 2025年10月20日	
审查意见： 1、施工单位应得款为：1015948.32元 2、本期应扣款为：0元 3、本期应付款为：810000.00元 专业监理工程师（签字） 2025年10月20日	
审核意见： 项目监理单位（盖章） 项目进度已达到90% 监理工程师（签字） 2025年10月20日	
审批意见： 项目进度已达到90% 建设单位（盖章） 建设单位代表（签字）郭芳 2025年10月20日	张羌街道办 2025年10月20日