

形象进度验收表（第一 期）

工程名称：石龙区城市排水防涝地下管网新建工程			
合同价	5377.43万元（暂定价）	开工日期	2025年2月21日
计划竣工日期	2025.12.20	验收日期	2025.6.10
形象进度内容概述		参验人员签字	
1、昌茂大道雨水工程已完成500万元、 2、昌茂大道污水工程已完成200万元、 3、明德路雨水工程已完成50万元。		美元家 白逸飞 陈建平	
建设单位意见		监理单位意见	
 建设单位：（盖章） 项目负责人：		 监理单位：（盖章） 监理工程师： <i>[Signature]</i>	
		施工单位意见	
		 施工单位：（盖章） 项目负责人： <i>王东霞</i>	

监督单位：

刘国军

陈子

形象进度支付证书（第一期）

工程名称：石龙区城市排水防涝地下管网新建工程

致：河南海华工程建设管理有限公司（工程监理单位）

根据施工合同约定，建设单位本次应支付工程款共计：5500000元，
（大写）伍佰伍拾万元。现将本期工程计量等有关资料呈报，请予以审核。

施工单位：（盖章）

项目负责人签字：王素霞

2025年6月10日

审查意见：

同意支付施工单位本期形象进度工程款：5500000元，大写：伍佰伍拾万元。

计算方法如下

按合同约定应支付金额：6000000元。

前期已支付金额：500000元。

本次应支付金额：5500000元。

监理单位：（盖章）

监理工程师（签字）：黑明杰

总监理工程师（签字）：[Signature]

2025年6月10日

致：石龙区城乡建设和交通运输局（建设单位）

经审验已完成工程符合设计要求，已完成工程量已核算无误，本期应支付形象进度工程款：5500000元，（大写）伍佰伍拾万元。请建设单位予以核准审批。

监理单位：（盖章）

监理工程师（签字）：黑明杰

总监理工程师（签字）：[Signature]

2025年6月10日

审核意见：

（是否同意支付）

附件：形象进度支付汇总表

建设单位：（盖章）

项目负责人（签字）：[Signature]

2025年6月10日

形象进度支付汇总表(第一期)

项目名称:石龙区城市排水防涝地下管网新建工程

填报时间: 2025 年 6 月 10 日

序号	工程名称	合同价及变更金额(元)			到本期末完成金额(元)	到上期末完成金额(元)	到结算完成金额(元)
		原有总金额	变更总金额	变更后总金额			
1	石龙区城市排水防涝地下管网新建工程	53774300			6000000.00	0.00	6000000.00
	清单小计	53774300			6000000.00		6000000.00
	暂定金额						
	合计	53774300			6000000.00	0.00	6000000.00
	保留金(3%)						
	开工预付款	500000			500000		500000
	回扣开工预付款(10%)						
	材料设备预付款						
	扣回材料设备预付款						
	工程奖罚(奖+, 罚-)						
	支付				5500000.00		5500000.00

建设单位(盖章):

