

2025 年龙兴街道办事处泉上社区中
草药种植配套设施项目

初
验
报
告

平顶山市石龙区农业农村和水利局
平顶山市石龙区龙兴街道办事处

验收时间：2025年 11月 12日



2025 年龙兴街道办事处泉上社区中草药种植配套设施项目验收表

项目基本情况	项目名称	2025 年石龙区龙兴街道办事处泉上社区中草药种植配套设施项目			
	批准文号：平龙农领（2025）10 号		批复时间：2025. 4. 25		
	总投资（元）：2811155. 26 元		财政扶贫资金：2811155. 26 元		
			自筹资金：0 万元		
	项目建设单位：平顶山市石龙区农业农村和水利局 平顶山市石龙区龙兴街道办事处		负责人：李亚非、宋冠召		
	项目实施单位：河南京通建筑工程有限公司		负责人：张杰		
	工程效益	所规划的项目建成后，可形成规模化中草药种植基地，促进当地中草药材产业链延伸，增加农民就业机会，道路和排水系统建设将改善区域交通条件，为后续产业发展提供基础。			
	项目工期：90 天		计划开工日期：2025. 6. 27	计划竣工日期：2025. 9. 26	
	项目建设地点：平顶山市石龙区龙兴街道泉上社区				
	项目计划建设内容	项目序号名称	计划建设内容		
计划建设内容		1	凝土道路 493m，3m 宽混凝土道路 1122. 64m，2m 宽人行道路 78. 4m		
		2	水井 4 座、水泵 4 台		
		3	箱变 1 座，无塔供水 3 台		
		4	排水沟 276. 56 米，排水管 32m		
项目实施情况	项目开工	实际开工日期：2025 年 6 月 27 日 实际竣工日期：2025 年 11 月 5 日			
	项目完成情况	序号名称	实际完成数量	合格情况	存在问题
		1	新建 4m 宽混凝土道路 501. 4m，3m 宽混凝土道路 1061. 1m，2m 宽人行道路 121. 4m	合格	否
		2	水井 4 座、水泵 4 台	合格	否
		3	箱变 1 座，无塔供水 3 台	合格	否
		4	排水沟 267. 56 米，排水管 48m	合格	否



项目验收结论	验收方法和程序	建设单位组织设计、施工、监理等单位组成验收组，根据图纸和和工程量清单，验收组实地查看验收。		
	验收结果	合格		
	存在问题	无		
	整改意见	无		
参加项目验收人员	姓 名	工作单位	职称（职务）	备 注
	靳 宇	象山村.	书记	
	陈 权 森	中誉恒信	总监	
	张 杰.	河南东通.		



相 关 单 位 意 见	施工单位意见	建设单位意见	设计单位意见	监理单位意见
	意见: 合格 负责人: 张忠 单位 (盖章) 	意见: 合格 负责人: 李班 单位 (盖章)  	意见: 合格 负责人: 刘胜 单位 (盖章) 	意见: 合格 负责人: 陈权森 单位 (盖章) 
备 注				