

工程竣工验收报告

填报单位（公章）：中恒国泰建设发展有限公司

2021年3月12日

工程名称	S232 云叶线平顶山北渡镇至叶县孙娄庄段加宽工程（平叶快速通道）强电线杆迁改工程
建设单位	叶县公路事业发展服务中心
监理单位	河南华科工程技术有限公司
施工单位	中恒国泰建设发展有限公司

工程/概算或承包价值 1357748.56 元

开工日期	2021年2月20日	计划竣工日期	2021年3月12日	实际竣工日期	2021年3月12日
------	------------	--------	------------	--------	------------

工程质量评价	资料	齐全	文明施工	良好
	安全	良好	施工质量	合格

主要内容为：
 本工程共分为 15 个单项工程，主要内容为：电杆组立拆除，基础浇筑；架空导线架设拆除；电力电缆敷设，电缆终端头制作安装；顶管、电缆保护管敷设；ADSS 电力光纤敷设；变压器台架移位；高压 IC 卡计量、真空断路器台架移位；隔离开关安装拆除，避雷器安装拆除等投标工程量清单及设计图纸内所有工程量。


施工单位：


 盖章：戴良友
 2021年3月12日

监理单位：


 盖章：张巧仙
 2021年3月13日

建设单位：


 盖章：张巧仙
 2021年3月13日