

金额(元)

工程竣工验收报告

填报单位(公章): 河南新东华建设工程有限公司

2022年7月10日

工程名称	G234 兴阳线平顶山市区段改建工程强电线杆迁改项目第二标段
建设单位	叶县公路事业发展服务中心
监理单位	鑫东辰工程咨询有限公司
施工单位	河南新东华建设工程有限公司

工程/概算或承包价值 1353650.41 元

开工日期	2022 年 2 月 28 日	计划竣工日期	2022 年 8 月 28 日	实际竣工日期	2022 年 7 月 10 日
工程质量评价	资料	齐全	文明施工	良好	
	安全	良好	施工质量	合格	

主要内容为:
本工程共分为 7 个单项工程, 主要内容为: 电杆组立拆除, 基础浇筑; 架空导线架设拆除; 电力电缆敷设, 电缆终端头制作安装; 顶管、电缆保护管敷设; ADSS 电力光纤敷设; 变压器台架移位; 综合配电箱移位; 低压 IC 卡计量、真空断路器台架移位; 隔离开关安装拆除, 跌落式熔断器安装; 避雷器安装拆除等投标工程量清单及设计图纸内所有工程量。

施工单位:

盖章: 
董前程
年 月 日

监理单位:

盖章: 
孙作栋
年 月 日

建设单位:

盖章: 
张巧梅
年 月 日