

工程款支付报审表

项目名称：温县第二人民医院中医康复中心建设项目

编号：008

致：温县第二人民医院（建设单位）

中建卓越建设管理有限公司（监理单位）

1、截止 2025 年 10 月 20 日，由我单位承建的焦作市温县第二人民医院中医康复中心建设项目施工部分；完成卫生间隔断、抓杆安装；完成监控安装、交换机安装；完成暖通、消防调试；完成医疗家具安装；完成医疗气体安装；完成信息化安装本月完成产值 1413849.23 元。按照合同约定按月进度支付合格工程量价款的 80%，贵院应向我单位支付工程款 $1413849.23 \times 80\% = 1131079.38$ 元，合计：¥1131079.38 元，大写：¥壹佰壹拾叁万壹仟零柒拾玖元叁角捌分。

合同总价款：¥26029231.72（¥贰仟陆佰零贰万玖仟贰佰叁拾壹元柒角贰分）

累计支付：¥14499066.31（壹仟肆佰肆拾玖万玖仟零陆拾陆元叁角壹分）

本月支付：1131079.00（壹佰壹拾叁万壹仟零柒拾玖元整）

本次我单位向贵院申请支付工程进度款金额为：¥1131079.00 元

请予以审批办理。

项目施工单位（乙方盖章）

施工单位代表（签字）

年 月 日

审查意见：

资料齐全，符合合同约定支付条件，予以支付。

项目监理单位（盖章）

监理单位代表（签字）

年 月 日

审批意见：

同意

项目建设单位（甲方盖章）

建设单位代表（签字）

年 月 日

本表一式四份，建设单位项目部一份，建设单位财务科一份，监理单位一份，施工单位一份。



CS 扫描全能王

3亿人都在用的扫描App