

工程监理意见书

2025 年11月6日

单位：元

项目名称	2025 年温县番田镇东小吴村鹌鹑养殖项目（基建）项目		
施工单位	河南禾伟建筑工程有限公司		
合同金额	1313000.00		
中标工程量	新建养殖拱形棚 3 座 2380 m²，蛋库 140 m²，硬化路面 4000 m²，修建排水沟 160 米等。		
工程量变更追加	无		
工程量变更减少	无		
目前已完成工程量	100%		
监理单位	河南成伟工程咨询有限公司		
监理单位认为形象进度	100%	监理工程师签字	
监理单位对工程质量的评价		项目单位对工程完成情况的意见	

