

阶段性工程验收单

工程名称	济源市王屋镇人民政府桃花洞美丽乡村项目 游园铺装、绿化水电、道路排水渠设施及其它零星工程				
施工单位	河南省明珠建设集团有限公司				
监理单位	豫通工程管理有限公司济源分公司				
建设单位	济源市王屋镇人民政府				
项目工期	60日历天	开工日期	2024. 5. 16	验收日期	2024. 7. 11
项目内容	1、铺装完成 80%， 2、绿化水电完成 95%， 3、排水渠因汛期暂未组织施工（具备条件后 10 天完成）				
验收结论：约完成工程量的 80% 要求绿化保证成活率，多派专人修剪，浇水					
施工单位： 		监理单位： 		建设单位： 	