

2025 年石龙区龙兴街道村居环境提升项目

初

验

报

告

平顶山石龙区农业农村和水利局

平顶山石龙区龙兴街道办事处

验收时间: 2025 年 9 月 28 日



2025 年石龙区龙兴街道村居环境提升项目验收表

项目基本情况	项目名称		2025 年石龙区龙兴街道村居环境提升项目		
	批准文号：平龙农领(2025)12 号		批复时间：2025.5.20		
	总投资（元）：1988000.00 元		财政扶贫资金：1988000.00 元		
			自筹资金：0 万元		
	项目建设单位：平顶山石龙区农业农村和水利局 平顶山石龙区龙兴街道办事处		负责人：张豪杰、李亚非		
	项目实施单位：河南锦润建设工程有限公司		负责人：邢静静		
	工程效益	所规划的项目建成后，将改变龙兴街道整个辖区的生产、生活条件，使得农村地区的生活条件更加卫生、健康。环境美化：通过人居环境整治，村庄环境得到美化，改善了村容村貌，营造了更加宜居的乡村环境。经济发展：良好的人居环境可以转化为经济发展的动力。。			
	项目工期：90 天		计划开工日期：2025.6.27		计划竣工日期：2025.9.26
	项目建设地点：平顶山市石龙区龙兴街道泉上、许坊、军营、棟树店社区				
	项目计划建设内容	项目	序号	计划建设内容	
计划建设内容		1	泉上村坑塘整治、泉上村新建 3.5m 宽沥青道路 205m、泉上村新建 1.2 米宽林间步道 1660 米、泉上村新修 2m 宽混凝土道路 443m、泉上村民宿前地面硬化、交叉路口 1 处		
		2	军营村硬化地面：1208m²、边石 180m、透水砖 119m²、树池		
		3	棟树店村硬化地面：535m²、方形树池		
		4	许坊村沥青道路：1900m²、交叉路口：2 处、新建混凝土道路：882m²		
项目实施情况	项目开工	实际开工日期：2025 年 6 月 27 日；实际竣工日期：2025 年 9 月 23 日			
	项目完成情况	序号	实际完成数量	合格情况	存在问题
		1	泉上村坑塘整治、泉上村新建 3.5m 宽沥青道路 205m、泉上村新建 1.2 米宽林间步道 1660 米、泉上村新修 2m 宽混凝土道路 443m、泉上村民宿前地面硬化、交叉路口 1 处	合格	无
		2	军营村硬化地面 1208m²、边石 180m、透水砖 119m²、树池	合格	无
		3	棟树店村硬化地面：535m²、方形树池	合格	无
4	许坊村沥青道路：1900m²、交叉路口：2 处、新建混凝土道路：882m²	合格	无		



项目验收结论	验收方法和程序	建设单位组织设计、施工、监理等单位组成验收组，根据图纸和工程量清单，验收组实地查看验收。		
	验收结果	合格		
	存在问题	无		
	整改意见	无		
参加项目验收人员	姓名	工作单位	职称（职务）	备注
	邢晓群	河南锦润建设工程有限公司	项目经理	
	盛要要	龙兴街道办事处		
	赵爱刚	河南大曾勘察规划设计有限公司	工程师	
	陈权森	中管恒信工程咨询有限公司	总监	
		郑皓皓 新乡市		
相	施工单位意见	建设单位意见	设计单位意见	监理单位意见



