

滑县赵营镇人民政府产粮大县奖励资金 田庄村道路硬化项目

竣工验收报告

滑县赵营镇人民政府产粮大县奖励资金田庄村道
工程名称：路硬化项目

建设单位：滑县赵营镇人民政府

验收单位：河南科平工程检测咨询有限公司

验收日期：2025年02月06日

报告日期：2025年02月07日



滑县赵营镇人民政府产粮大县奖励资金
田庄村道路硬化项目

竣工验收报告

主要验收人：

曹自慎 江伟航

报告编写人：

江伟航

报告审核人：

李恒新

报告批准人：

王利永

1、工程概况

滑县赵营镇人民政府产粮大县奖励资金田庄村道路硬化项目位于滑县赵营镇田庄村。

2、验收范围及内容

验收范围包括：新建道路。

验收内容包括：实地测量统计。

3、验收依据

《工程测量标准》（GB 50026-2020）；

《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB 50204-2015）；

《混凝土强度检验评定标准》（GB/T 50107-2014）；

《公路工程质量检验评定标准》（JTG F80/1-2012）。

4、验收方法

4.1 工程量测量核实

通过实地全面查验，核实项目工程量完成情况，采用钢尺、手持GPS等进行测量核实，测量方法及精度依据《工程测量标准》（GB50026-2020）。

4.2 工程质量检验

核查重点工程质量，结构或构件混凝土抗压强度、厚度的检测，采用钻芯法，检测操作应分别遵守相应的技术规程的规定。

5、验收（检测）仪器设备

表 5-1 检测使用仪器设备

项次	仪器名称	型号	数量	状态
1	钢卷尺	5m、50m	2 把	正常
2	手持 GPS	G120	1 个	正常
3	数字式激光测距仪	GLM40	1 台	正 常
4	推尺	-----	1 把	正常
5	混凝土钻孔取芯机	HZ-20	1 台	正常
6	电液式压力试验机	WYA-2000	1 台	正常