

工程竣工验收报告

2024 年 11 月 28 日

项目单位	温县住房和城乡建设局		
项目名称	温县棚户区改造配套设施建设项目（小区红线外）建设东路（东一街-郭熙大街）工程		
施工单位	河南壹腾建筑工程有限公司	施工地点	东一街-郭熙大街
中标金额	3877025.86 元	项目经理	黄梦云
开工日期	2024 年 8 月 19 日	验收日期	2024 年 11 月 28 日
中标工程量	建设东路（东一街-郭熙大街）东西向城市支路，红线宽度 15m, 设计速度 20km/h, 工程长 397.13 米，包含道路、照明等工程。 沥青混凝土面层道路红外线控制宽度 15 米，15m=3m(人行道)+9m(行车道)+3m(人行道)。机动车道路面结构厚度 63cm，人行道路面结构厚度 39cm。行道树 155 棵白蜡。 照明灯具选用双臂 10 米 LED120W+60W 路灯 9 套，标准间距 35m；较大路口采用 14 米 3*LED160W 投光灯 3 套。灯杆采用热镀锌锥形白色钢杆高，10 米灯杆采用 1.8 米基础，14 米灯杆采用 2 米基础。路灯采用 YJV-4×25 电缆穿 PE65 管敷设 440 米。 （图纸及工程量清单所含全部内容）		
实际完成工程量	建设东路（东一街-郭熙大街）东西向城市支路，红线宽度 15m, 设计速度 20km/h, 工程长 397.13 米，包含道路、照明等工程。 沥青混凝土面层道路红外线控制宽度 15 米，15m=3m(人行道)+9m(行车道)+3m(人行道)。机动车道路面结构厚度 63cm，人行道路面结构厚度 39cm。行道树 128 棵白蜡。 照明灯具选用双臂 10 米 LED120W+60W 路灯 9 套，标准间距 35m；较大路口采用 14 米 3*LED160W 投光灯 1 套。灯杆采用热镀锌锥形白色钢杆高，10 米灯杆采用 1.8 米基础，14 米灯杆采用 2 米基础。路灯采用 YJV-4×25 电缆穿 PE65 管敷设 440 米。		
监理工程师 签字	田二旭	证书号	33035427



勘测设计部门意见（公章）	符合要求 秦鹏成 
监理单位对工程质量评价（公章）	符合要求 田二九 
项目单位对工程完成情况意见（公章）	符合要求  石磊