

2025 年孟州市衔接资金项目验收综合意见表

项目名称	2025 年孟州市河阳办事处东葛村道路硬化项目		建设地点	河阳办东葛村
项目概况	建设单位	孟州市河阳街道办事处	项目负责人	石辉
	施工单位	河南丰浩建筑工程有限公司	项目负责人	褚莉娟
	监理单位	河南海纳建设管理有限公司	项目负责人	张强
	主要建设内容	硬化道路 5570.7 平方米，共 5 段，其中长 396 米，宽 10 米，共 3 段；其中长 270.8 米，宽 6 米，共 2 段等。		
	合同金额（元）	923913.19 元	合同工期	2025.2.26-2025.4.26
项目开完工时间		2025.2.26-2025.4.10		验收日期
参验单位意见	施工单位意见	项目负责人：褚莉娟		
	监理单位意见	项目负责人：张强		
	项目所在村（受益单位或使用单位）意见	项目负责人：张强		
	项目所在乡镇意见	项目负责人：石辉		
孟州市农业农村局 （项目第三方验收单位）意见		现场复核，实际施工量与招标工程量存在差异， 结算时须核减标“*项工程量”。		
备注		变更情况：有 ☒ 无 ☐ 签证情况：有 ☒ 无 ☐ 其他：		

2025 年孟州市衔接资金项目综合验收现场实测实量确认表

项目名称：2025 年孟州市河阳办事处东葛村道路硬化项目				项目建设地点：孟州市河阳办东葛村			
序号	项目名称	项目特征描述	计量单位	合同或招投标工程量	综合验收 实测工程量	相关数据	备注
	振兴五街						
	东侧(原旧房拆除后 砖碴上路基)						
1	挖一般土方	1. 土壤类别：砖碴土 2. 挖土深度：0.4m 以内 3. 运距自行考虑	m3	624	848.65	154.3*11*0.5	
2	回填方	1. 密实度要求：夯实 2. 填方材料品种：素土 3. 填方来源、运距：自行考虑 4. 含买土费用	m3	624	848.65	154.3*11*0.5	
3	路床(槽)整形	1. 部位：路床整形 路床碾压检验	m2	1560	1697.3	154.3*11	
4	石灰稳定土	1. 路基：三七灰土 2. 厚度：30cm 3. 含消解石灰、养护、买土费用	m2	1560	1697.3	154.3*11	
*	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级：C25 2. 厚度：18cm 3. 含养护 4. 含伸缩缝	m2	1560	1547	10.4*(10+20+10+30)+10*(20+9.3+5+20+14)+8.5*16	
	西侧前半段(原旧房拆除后砖碴上路基)						



2025 年孟州市衔接资金项目验收资料

1	挖一般土方	1. 土壤类别: 砖磙土 2. 挖土深度: 0.4m 以内 3. 运距自行考虑	m3	432	707.85	128.7*11*0.5	
2	回填方	1. 密实度要求: 夯实 2. 填方材料品种: 素土 3. 填方来源、运距: 自行考虑 4. 含买土费用	m3	432	707.85	128.7*11*0.5	
3	路床(槽)整形	1. 部位: 路床整形 路床碾压检验	m2	1080	1415.7	128.7*11	
4	石灰稳定土	1. 路基: 三七灰土 2. 厚度: 30cm 3. 含消解石灰、养护、买土费用	m2	1080	1415.7	128.7*11	
5	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级: C25 2. 厚度: 18cm 3. 含养护 4. 含伸缩缝	m2	1080	1310	(4+10+68.7) *10+ (36+10) *10.5	
	西侧后半段 (水泥路路基)						
1	挖一般土方	1. 土壤类别: (拆除原水泥路后路基) 2. 挖土深度: 0.2m 以内 3. 运距自行考虑	m3	264	289.96	109.5*6.62*0.4	
2	回填方	1. 密实度要求: 夯实 2. 填方材料品种: 素土 3. 填方来源、运距: 自行考虑 4. 含买土费用	m3	264	289.96	109.5*6.62*0.4	
	路床(槽)整形	1. 部位: 路床整形 路床碾压检验	m2	1320	724.89	109.5*6.62	

2025 年孟州市衔接资金项目验收资料

*	石灰稳定土	1.路基：三七灰土 2.厚度：30cm 3.含消解石灰、养护、买土费用	m2	1320	724.89	109.5*6.62	
*	水泥混凝土	1.混凝土强度等级:C25 2.厚度：18cm 3.含养护 4.含伸缩缝	m2	1320	685.14	6.12*(19.3+20+40.2)+6.62*(10+10+10)	
	振兴三街						
1	路床(槽)整形	1.部位：路床整形路床碾压检验	m2	398.7	507.54	6.48*80.5-9.4*1.5	
2	石灰稳定土	1.路基：三七灰土 2.厚度：30cm 3.含消解石灰、养护、买土费用	m2	398.7	507.54	507.54	
3	水泥混凝土	1.混凝土强度等级:C25 2.厚度：18cm 3.含养护 4.含伸缩缝	m2	398.7	507.54	507.54	
	振兴十一街						
1	挖一般土方	1.土壤类别：砖碴土 2.挖土深度：0.2m以内 3.运距自行考虑	m3	242.4	703.5	201*7*0.5	
2	回填方	1.密实度要求：夯实 2.填方材料品种：素土 3.填方来源、运距自行考虑 4.含买土费用	m3	242.4	703.5	201*7*0.5	
3	路床(槽)整形	1.部位：路床整形路床碾压检验	m2	1212	1465.05	201*7+12.9*4.5	

2025 年孟州市衔接资金项目验收资料

4	石灰稳定土	1. 路基：三七灰土 2. 厚度：30cm 3. 含消解石灰、养护、买土费用	m2	1212	1465.05	1465.05	
5	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级：C25 2. 厚度：18cm 3. 含养护 4. 含伸缩缝	m2	1212	1304.05	6*(16.5+20+10+21.5+30+3) +6.4*(50+10+20+10+10)+12.9*4.5	
	签证						
	振兴九街						
1	挖一般土方	1. 土壤类别：砖碴土 2. 挖土深度：0.5m 以内 3. 运距自行考虑	m3	/	185.1	61.7*6*0.5	
2	回填方	1. 密实度要求：夯实 2. 填方材料品种：素土 3. 填方来源、运距自行考虑 4. 含买土费用	m3	/	185.1	61.7*6*0.5	
3	路床(槽)整形	1. 部位：路床整形路床碾压检验	m2	/	370.2	61.7*6	
4	石灰稳定土	1. 路基：三七灰土 2. 厚度：30cm 3. 含消解石灰、养护、买土费用	m2	/	370.2	61.7*6	
5	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级：C25 2. 厚度：18cm 3. 含养护 4. 含伸缩缝	m2	/	342.44	61.7*5.55=342.44m2	

综合验收意见:

综合验收意见: 合格



施工单位:



监理单位:



项目所在乡镇:

项目所在村 (受益单位或使用单位):



孟州市农业农村局 (项目第三方验收单位):

现场复核, 实际施工量与招标工程量存在差异, 结算时须核减标“*”项工程量。

