

# 公路工程交（竣）工验收证书

交工验收时间：2025年7月16日

交工验收证书 第 2025008 号

工程名称	温县 2024 年农村公路危桥（老蟒河桥）改造项目			
项目法人	温县公路事业发展中心			
设计单位	中国华西工程设计建设有限公司			
施工单位	河南麟辉建设工程有限公司			
监理单位	中公共交通监理咨询河南有限公司			
主要工程数量： 温县 2024 年农村公路危桥（老蟒河桥）改造项目（包括温县 C002 滩陆庄北老蟒河桥改建工程、温县 C008 段沟村南老蟒河桥改建工程、温县 C094 西坡村南老蟒河桥改建工程、温县 Y010 大玉兰村南老蟒河桥改建工程、温县 C128 太康村南老蟒河桥改建工程、温县 C144 吴丈村北老蟒河桥改建工程、温县 C626 夏庄南老蟒河桥改建工程、温县 Y014 赵马村北老蟒河桥改建工程）。				
本合同段价款	原合同	12149837.73 元	实际	见决算
本合同工期	原工期	90 日历天	实际	90 日历天
<p>对工程质量、合同执行情况的评价、遗留问题、缺陷的处理意见及有关决定（内容较多时可另附页）</p> <p>一、工程质量评价</p> <p>经检测，温县 2024 年农村公路危桥（老蟒河桥）改造项目质量评分为 88.5 分，根据《公路工程竣（交）工验收办法与实施细则》有关规定，温县 2024 年农村公路危桥（老蟒河桥）改造项目 88.5 分，鉴定等级评为合格，符合技术标准设计要求。</p> <p>二、合同执行情况</p> <p>主要工作内容全部完成，合同执行情况良好。</p> <p>三、遗留问题</p> <p>(1)、内业：施工资料部分不齐全；有漏签、涂改现象，应及时整改。</p> <p>(2)、外业：混凝土空心板底板与底板间缝隙过大，应及时用环氧砂浆勾缝；部分泄水孔堵塞；伸缩缝内有杂物，局部阻塞，应及时清除。</p> <p>四、缺陷处理意见</p> <p>建议加强日常巡检、日常养护工作，对巡检发现的问题及时进行修复。</p> <p>五、有关决定</p> <p>(1) 本合同段实际交（竣）工日期为 2025 年 7 月 23 日。</p> <p>(2) 温县公路事业发展中心从即日起接收养护，凡属缺陷责任期内的质量问题，由施工单位负责在一个月之内处理完毕，非工程质量原因出现的问题由接养单位负责解决。</p> <p>(3) 有关单位尽快完成工程竣工决算和档案资料归档等工作。施工单位和管理养护部门要密切配合，做好缺陷修复和养护管理工作。</p>				

(施工单位的意见)

同意验收结论

施工单位法人代表或授权代理人(签字)

孙久福



2025年7月16日

(合同段监理单位对有关问题的意见)

同意验收结论

合同段监理单位法人代表或授权代理人(签字)

谢心杰



2025年7月16日

(设计单位的意见)

同意验收结论

设计单位法人代表或授权代理人(签字)

吴建伟



(单位盖章)

2025年7月16日

(项目法人的意见)

同意

项目法人代表或授权代理人(签字)

孙



(单位盖章)

2025年7月16日

(注:表中内容较多时,可用附件)

## 公路工程交（竣）工验收报告

一	工程名称	温县 2024 年农村公路危桥（老蟒河桥）改造项目								
二	工程地点及主要控制点	温县 2024 年农村公路危桥（老蟒河桥）改造项目（包括温县 C002 滩陆庄北老蟒河桥改建工程、温县 C008 段沟村南老蟒河桥改建工程、温县 C094 西坡村南老蟒河桥改建工程、温县 Y010 大玉兰村南老蟒河桥改建工程、温县 C128 太康村南老蟒河桥改建工程、温县 C144 吴丈村北老蟒河桥改建工程、温县 C626 夏庄南老蟒河桥改建工程、温县 Y014 赵马村北老蟒河桥改建工程）。								
三	建设依据	<p style="text-align: center;">焦公路办【2024】15 号</p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%;">温交【2023】58 号</td> <td style="width: 50%;">温交【2023】67 号</td> </tr> <tr> <td>温交【2023】59 号</td> <td>温交【2023】61 号</td> </tr> <tr> <td>温交【2023】62 号</td> <td>温交【2023】63 号</td> </tr> <tr> <td>温交【2023】65 号</td> <td>温交【2023】66 号</td> </tr> </table>	温交【2023】58 号	温交【2023】67 号	温交【2023】59 号	温交【2023】61 号	温交【2023】62 号	温交【2023】63 号	温交【2023】65 号	温交【2023】66 号
温交【2023】58 号	温交【2023】67 号									
温交【2023】59 号	温交【2023】61 号									
温交【2023】62 号	温交【2023】63 号									
温交【2023】65 号	温交【2023】66 号									
四	技术标准与主要指标	本项目公路等级三级，设计速度为 30km/h，桥梁设计荷载：公路-II 级、安全等级二级。								
五	建设规模及性质	C002 滩陆庄北老蟒河桥全长 90.84m, C094 西坡村南老蟒河桥、C128 太康村南老蟒河桥、C144 吴丈村北老蟒河桥、C626 夏庄南老蟒河桥、Y010 大玉兰村南老蟒河桥和 Y014 赵马村北老蟒河桥桥梁全长 34.84m								
六	开工日期	2024 年 10 月 30 日								
	交工日期	2025 年 1 月 27 日								
七	批准概算	1462.54 万元								

八	工程建设主要内容	<p>温县 2024 年农村公路危桥（老蟒河桥）改造项目（包括温县 C002 滩陆庄北老蟒河桥改建工程、温县 C008 段沟村南老蟒河桥改建工程、温县 C094 西坡村南老蟒河桥改建工程、温县 Y010 大玉兰村南老蟒河桥改建工程、温县 C128 太康村南老蟒河桥改建工程、温县 C144 吴丈村北老蟒河桥改建工程、温县 C626 夏庄南老蟒河桥改建工程、温县 Y014 赵马村北老蟒河桥改建工程），</p>
九	实际征用土地数（亩）	无
十	建设项目工程质量交工验收结论	工程质量评定为合格工程
十一	存在问题、处理措施	<p>（1）、内业：施工资料部分不齐全；有漏签、涂改现象，应及时整改</p> <p>（2）、外业：混凝土空心板底板与底板间缝隙过大，应及时用环氧砂浆勾缝；部分泄水孔堵塞；伸缩缝内有杂物，局部阻塞，应及时清除。</p> <p>处理措施：建议加强日常巡检、日常养护工作，对巡检发现的问题及时进行修复。</p>
十二	附件	<p>1、合同段交（竣）工验收证书</p> <p>2、交（竣）工验收小组名单</p>